

工事監理 - 5
構造躯体・防蟻等

「松波の家 # 2」新築工事

工事内容	確認内容	確認方法 A : 目視 B : 計測 C : 管理	施工状況を確認した関連図書	監理内容及び判定結果	修正確認
①土台の仕様、取り付け等				確認日3月28日	
・樹種、寸法が設計通りであるか	■ 樹種・品質 ■ 寸法	A B	■ 構造図 ■ 納品書	適合 適合	
・設計通りに設置されているか	■ 位置	A	■ 表示マーク ■ 施工図	適合	
・土台の継ぎ手位置、アンカーボルトの位置と締め付け状態の確認	■ 土台の継ぎ手位置 ■ アンカーボルトの位置 ■ アンカーボルトの締め付け状態	A A A	<input type="checkbox"/>	適合 一か所位置間違え 適合	4月2日
②土台の防蟻・防蟻				確認日3月28日	
・土台に施された防蟻・防蟻処理の種類、方法及び施工状態を確認	■ 防蟻・防蟻剤の種類 <input type="checkbox"/> 薬剤処理の方法 ■ 塗布の施工 <input type="checkbox"/>	C C	<input type="checkbox"/> 納品書 ■ 表示マーク <input type="checkbox"/> 薬剤処理報告書 <input type="checkbox"/> 薬剤成分表	適合 適合	
③大引の仕様、取り付け等				確認日4月6日	
・樹種、寸法が設計通りか、設置が適切か	■ 樹種・品質 ■ 寸法 ■ 位置	A B A	■ 納品書 ■ 表示マーク ■ 施工図	適合 適合 適合	
④柱・間柱・束				確認日4月6日	
・樹種、寸法が設計通りであるか	■ 樹種・品質 ■ 寸法	A B	■ 納品書 ■ 表示マーク	適合 適合	
・設計通りに設置されているか	■ 位置	A	■ 施工図 ■ 構造図	適合 適合	
・有害な割れ・ねじれ・歪みなどがないか確認	■ 有害な割れ ■ 有害なねじれ・歪み等	A A		間柱の一部に割れがあり 適合	4月16日
⑤梁、胴差、母屋等横架材				確認日4月6日	
・樹種、寸法が設計通りであるか	■ 樹種・品質 ■ 寸法	A B	■ 納品書 ■ 表示マーク	適合 適合	
・設計通りに設置されているか	■ 位置	A	■ 施工図 ■ 構造図	適合 適合	
・有害な割れ・ねじれ・歪みなどがないか確認	■ 有害な割れ ■ 有害なねじれ・歪み等	A A		適合 適合	
⑤筋交い				確認日4月11日	
・樹種、寸法が設計通りであるか	■ 樹種・品質 ■ 寸法	A B	■ 納品書 ■ 表示マーク	適合 適合	
・設計通りに設置されているか	■ 耐力壁の位置 ■ 耐力壁の仕様	A A	■ 施工図 ■ 構造図	適合 一部たすき掛け間違い	4月16日
⑥屋根、床の構造合板				確認日4月6日	
・樹種、寸法が設計通りであるか	■ 樹種・品質 ■ 厚さ	A B	■ 納品書 ■ 表示マーク	適合 適合	
・設計通りに設置されているか	■ 位置	A A	■ 施工図 ■ 構造図	適合	
④工程確認				確認日4月11日	
・契約時の工程と施工状況とを比較し、引渡しに問題が生じていないかを確認	■ 契約時工程 <input type="checkbox"/> ■ 施工状況	C C	■ 契約時工程表 ■ 短期工程表	現状問題ない 概ね良好	

契約図面からの変更 : 変更あり ■変更なし



NO. ①

建て方状況

コメント:

- ・屋根の梁が掛かり上棟しました
- ・その上に構造合板を張っています



NO. ②

横架材、柱、筋交いの設置状況

コメント:

- ・梁、柱、筋交いの樹種、サイズ、設置位置は設計図通り
- ・補強金物の取付状況は適合



NO. ③

床構造合板設置状況

コメント:

- ・構造合板の種類、厚さ、設置状況は適合
- ・指定された釘、釘打ち間隔、状況は適合